

Protokoll

Rörinstallation Tryck- och täthetskontroll

Företag	Projektnamn	Projektnummer	Beställare /Byggherre
Allmänna uppgifter			
Fastighetbeteckning:	Gatuadress:	Datum:	
Pod id:	Del/Byggnad:	Kontrollens omfattning, om ej helt system:	
Tid för kontroll:	Kontrollen utförd av:	Ansvarigt företag (om annat än ovan):	
Tryckmedium: (vatten, luft, gas)	Kontrolltryck, bar:	Kontrolltid:	

Resultat

Pos	Objekt/del av systemet	Tryck under kontrolltiden	Läckagekontroll utförd, signatur	Anmärkingar/avvikelser
1			_____	
2			_____	
3			_____	
4			_____	
5			_____	
6			_____	

Avvikelser

Pos	Objekt	Avvikelse	Orsak, åtgärd	Anmärkingar
1				
2				
3				
4				
5				

Noteringar (t ex faktorer som kan ha påverkat mätresultatet)

Sammanfattning

Härmed intygas att utförd kontroll enligt detta protokoll med eventuella bilagor

- är utförd i avtalad omfattning och på avtalat sätt
- visar att objekten uppfyller avtalade krav fränsett ovan redovisade avvikelser

För objekt med avvikelser ska ny kontroll utföras efter att avvikelserna avhjälpes.

Behörig undertecknare: _____